



 سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)




**گزارش شورای برق**

**سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)**

**تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰**


 سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

**میزان نصب کنتورهای دیماندی (به غیر از ۱۴۰۰۰ کنتور تکناز تجاری و خانگی نصب شده)**

۱۲۶۵۱۹

دو هفته گذشته

۱۲۹۶۷۸

هفته گذشته


۱۳۱۷۷۰

هفته جاری - میزان نصب شده و تحویلی به شرکت های توزیع

۱۶۱۹۲۲

تعداد کنتورهای نصب شده تاکنون	۱۳۱۷۷۰ کنتور
جمع کنتورهای تحویلی	۱۶۱۹۲۲ دستگاه
مناطق فعال	۳۹ شرکت
مناطق که در هفته گذشته فعال شده اند	-
تعداد کنتورهای نصب شده بر روی چاه های کشاورزی	۲۳۳۸۱ کنتور
نقدینگی مورد نیاز	ماهانه ۳۵ میلیارد تومان

مناطق فعال - ۳۹ شرکت



■ درصد انجام شده

■ درصد باقیمانده

۲۰ اردیبهشت ۹۶

میزان دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی				۳۰ اردیبهشت ۹۶
شرکت های پیمانکار			تعداد شرکت های توزیع نیروی برق	میزان دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی
فراب	صفانیکو	مهام شرق		
-	-	شهرستان مشهد (۲۲۶٪)	۱	۱۰۰٪
-	البرز (۶۹٪) - قم (۶۳٪)	لرستان (۸۶٪) - خراسان شمالی (۸۱٪) - شهرستان اهواز (۶۹٪) - سمنان (۶۰٪) - خراسان رضوی (۷۳٪) - خراسان جنوبی (۵۳٪) - گلستان (۵۴٪)	۹	بالای ۵۰٪
زنجان (۳۹٪) - بوشهر (۴۴٪) - همدان (۴۶٪) - یزد (۳۶٪)	تهران بزرگ (۳۵٪)	کهگیلویه و بویراحمد (۳۷٪) - کرمانشاه (۳۶٪) - چهارمحال و بختیاری (۳۳٪)	۸	بین ۳۰ تا ۵۰٪
استان قزوین (۲۴٪) - اردبیل (۱۷٪) - جنوب کرمان (۱۹٪) - آذربایجان غربی (۱۷٪) - کردستان (۱۲٪)	غرب مازندران (۱۴٪) - استان تهران (۲۲٪) - گیلان (۱۷٪) - مرکزی (۱۰٪)	شهرستان اصفهان (۲۵٪) - ایلام (۲۳٪) - سیستان و بلوچستان (۱۰٪)	۱۱	بین ۱۰ تا ۳۰٪
شهرستان تبریز (۶٪) - فارس (۷٪) - شهرستان شیراز (۲٪) - هرمزگان (۴٪) - شمال کرمان (۶٪)	استان مازندران (۶٪) - استان اصفهان (۹٪) - آذربایجان شرقی (۵٪)	استان خوزستان (۹٪)	۱۰	بین ۱۰ تا ۱۰٪
۱۴ شرکت	۱۰ شرکت	۱۵ شرکت	۳۹ شرکت	جمع

شرکت پیمانکار: مهام شرق - ۱۵ شرکت توزیع		
سهمیه طرح اقتصاد مقاومتی	تعداد کنتور نصب شده تاکنون	تعداد کنتور باقیمانده
۱۰۸.۷۷۳	۵۹۸۷۸	۴۸۸۹۵
شرکت های توزیع نیروی برق مشهد، اهواز، خراسان رضوی، شهرستان اصفهان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، لرستان، سمنان، گلستان، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، سیستان و بلوچستان		
-		
شرکت پیمانکار: صفانیکو - ۱۰ شرکت توزیع		
سهمیه طرح اقتصاد مقاومتی	تعداد کنتور نصب شده تاکنون	تعداد کنتور باقیمانده
۱۴۲۲۶۶	۴۶۷۹۵	۹۵۴۷۱
شرکت های توزیع نیروی برق تهران بزرگ، البرز، استان تهران، قم، استان مازندران، غرب مازندران، استان اصفهان، گیلان، مرکزی، آذربایجان شرقی		
-		
شرکت پیمانکار: فراب - ۱۴ شرکت توزیع		
سهمیه طرح اقتصاد مقاومتی	تعداد کنتور نصب شده تاکنون	تعداد کنتور باقیمانده
۹۹۰۴۷	۲۵۰۹۷	۷۳۹۵۰
شرکت های توزیع نیروی برق زنجان، بوشهر و همدان، شهرستان تبریز، قزوین، آذربایجان غربی، اردبیل، یزد، فارس، جنوب استان کرمان، شهرستان شیراز، هرمزگان، کردستان، شمال استان کرمان		
-		



ردیف	مناطق	بیمه‌گذار	سهیمه اقتصاد مقاومتی	کنتورهای تحویل شده از محل فرادادهای سایا	کنتور نصب شده تا هفته گذشته	کنتور نصب شده هفته گذشته	کنتور نصب شده تاکنون	درصد انجام شده	بار تحت کنترل (KW)
۱	تهران بزرگ	صفابنیگو	۵۱.۵۵۸	۲۰۴۸۰	۱۷۸۵۷	۱۵۰	۱۸۰۰۷	۳۵	۱۹۸۰۷۷۰
۲	تهران		۳۸.۲۹۲	۱۰۰۰۰	۸۱۴۱	۱۲۷	۸۲۷۸	۲۲	۹۱۰۵۸۰
۳	البرز		۱۱.۰۳۱	۹۷۰۵	۷۵۵۷	۰	۷۵۵۷	۶۹	۸۳۱۲۷۰
۴	قم		۸.۶۹۴	۵۷۶۰	۵۴۴۱	۵۳	۵۴۹۴	۶۳	۶۰۴۳۴۰
۵	غرب مازندران		۷۱۲۶	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۰	۱۰۰۰	۱۴	۱۱۰۰۰۰
۶	استان مازندران		۱۳.۶۲۹	۱۱۸۰	۸۸۰	۰	۸۸۰	۶	۹۶۸۰۰
۷	استان اصفهان*		۲۳۸۱۹	۵۰۹۸	۳۱۰۰	۰	۳۱۰۰	۹	۲۳۱۰۰۰
۸	گیلان		۹۵۵۹	۱۰۰۰	۱۶۰۵	۰	۱۶۰۵	۱۷	۱۷۶۵۵۰
۹	مرکزی		۱۳۴۰۰	۱۵۰۰	۱۳۵۷	۲۸	۱۳۸۵	۱۰	۱۵۲۳۵۰
۱۰	آذربایجان شرقی*		۹۴۰۹	۲۰۲۰	۴۸۹	۰	۴۸۹	۵	۵۳۷۹۰
۱۱	آذربایجان غربی	فراب	۱۱۸۰۳	۳۳۰۰	۱۷۵۳	۲۳۴	۱۹۸۷	۱۷	۲۱۸۵۷۰
۱۲	زنجان		۶.۶۹۴	۳۲۳۷	۲۶۱۷	۰	۲۶۱۷	۳۹	۲۸۱۷۸۰
۱۳	شهرستان تبریز		۸۳۷۴	۹۸۲	۵۰۲	۳۷	۵۳۹	۶	۵۹۲۹۰
۱۴	اردبیل		۴۸۱۴	۱۹۹۹	۸۰۳	۰	۸۰۳	۱۷	۸۸۳۳۰
۱۵	استان قزوین		۸۷۱۸	۲۹۹۴	۱۸۵۹	۲۵۶	۲۱۱۵	۲۴	۲۳۲۶۵۰
۱۶	همدان		۱۲.۸۹۴	۷۷۹۸	۵۲۹۰	۵۸۲	۵۸۷۲	۴۶	۶۴۵۹۲۰
۱۷	بوشهر		۶۰۵۲	۳۳۵۰	۲۶۲۴	۵۳	۲۶۷۷	۴۴	۲۹۴۴۷۰
۱۸	استان هرمزگان*		۱۰۹۰۲	۲۲۰۰	۳۲۶	۷۳	۳۹۹	۴	۴۳۸۹۰
۱۹	شهرستان شیراز		۲۰۱۴۵	۶۵۰	۳۴۷	۱۲۴	۴۷۱	۲	۵۱۸۱۰
۲۰	کردستان		۵۷۱۷	۹۹۷	۶۸۷	۰	۶۸۷	۱۲	۷۵۵۷۰
۲۱	فارس*		۲۳۴۲۳	۲۲۵۰	۱۶۵۷	۰	۱۶۵۷	۷	۱۸۲۲۷۰
۲۲	شمال کرمان		۸۷۲۵	۹۹۷	۴۴۰	۴۷	۴۸۷	۶	۵۳۵۷۰
۲۳	جنوب کرمان		۹۹۶۲	۲۹۹۷	۱۸۳۳	۸۲	۱۹۱۵	۱۹	۲۱۰۶۵۰
۲۴	یزد*		۷۹۷۱	۳۹۹۶	۲۸۷۱	۰	۲۸۷۱	۳۶	۳۱۵۸۱۰

ادامه

۱۳۰ دیپشت ۹۶

ردیف	مناطق	بیمه‌گذار	سهیمه طرح اقتصاد مقاومتی	کنتورهای تحویل شده از محل فرادادهای سایا	کنتور نصب شده تا هفته گذشته	کنتور نصب شده هفته گذشته	کنتور نصب شده تاکنون	درصد انجام شده	بار تحت کنترل (KW)
۲۵	شهرستان اصفهان	مهم‌شمار	۱۱.۹۲۱	۳۷۵۰	۲۹۶۴	۱۶	۲۹۸۰	۲۵	۳۲۷۸۰۰
۲۶	چهارمحال بختیاری		۵.۵۴۰	۱۹۵۰	۱۷۸۰	۴۶	۱۸۲۶	۳۳	۲۰۰۸۶۰
۲۷	ایلام		۴۷۳۲	۱۳۹۷	۱۰۹۰	۰	۱۰۹۰	۲۳	۱۱۹۹۰۰
۲۸	سیستان و بلوچستان		۷۷۸۵	۱۰۰۰	۶۲۳	۱۴۸	۷۷۱	۱۰	۸۴۸۱۰
۲۹	مشهد		۶.۳۲۸	۱۵۹۴۹	۱۴۲۹۵	۰	۱۴۲۹۵	۲۲۶	۱۵۷۲۴۵۰
۳۰	خراسان رضوی		۱۰.۰۸۷	۷۱۱۰	۷۳۵۰	۰	۷۳۵۰	۷۳	۸۰۸۵۰۰
۳۱	خراسان شمالی		۳.۱۹۲	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۰	۲۶۰۰	۸۱	۲۸۶۰۰۰
۳۲	خراسان جنوبی		۳.۹۶۳	۲۱۰۰	۲۰۹۲	۰	۲۰۹۲	۵۳	۲۳۰۱۲۰
۳۳	سمنان		۷.۸۸۴	۵۲۳۰	۴۶۹۱	۰	۴۶۹۱	۶۰	۵۱۶۰۱۰
۳۴	اهواز		۵.۱۲۲	۳۹۶۵	۳۵۴۲	۰	۳۵۴۲	۶۹	۲۸۹۶۲۰
۳۵	لرستان		۹.۳۵۰	۸۲۵۰	۸۰۸۶	۰	۸۰۸۶	۸۶	۸۸۹۴۶۰
۳۶	خوزستان		۱۱.۲۹۴	۲۲۰۰	۱۰۴۵	۱۲	۱۰۵۷	۹	۱۱۶۲۷۰
۳۷	گلستان		۹.۴۲۷	۶۲۲۱	۵۱۰۱	۱۴	۵۱۱۵	۵۴	۵۶۲۶۵۰
۳۸	کرمانشاه		۸.۹۳۴	۳۴۰۰	۳۱۹۰	۰	۳۱۹۰	۳۶	۳۵۰۹۰۰
۳۹	کهگیلویه و بویراحمد		۳.۲۱۴	۱۴۱۰	۱۱۹۳	۰	۱۱۹۳	۳۷	۱۳۱۲۳۰
جمع			۴۴۱.۴۸۴	۱۶۱۹۲۲	۱۲۹۶۷۸	۲۰۹۲	۱۳۱۷۷۰	۳۰	۱۴۴۹۴۷۰

۱۳۰ دیپشت ۹۶

\*کنتورهای مازاد از محل منابع داخلی شرکت ها تامین شده است.

